

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT**  
**TRIMESTRAL**  
**EJERCICIO 2023**



DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)  
DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT

FECHA DE ELABORACION 01 DE JULIO DEL 2023

PROGRAMA: SD: ALCANTARILLADO

NUM. DE HOJA 3 DE 4

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				SALDO APROBADO MENOS EJERCIDO				METAS PROG. U.M.	CANT.	% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	FEDERAL F03	ESTATAL DIRECTO	MPAL	RENT/ OTROS	TOTAL	FEDERAL R03	ESTATAL DIRECTO	MPAL	RENT/ OTROS	TOTAL	FEDERAL R03	ESTATAL DIRECTO			MPAL	RENT/ OTROS	
TUXPAN-FSD-002/2023	D00053-16-002/2023-1603/2023	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EN CALLE GALILEOS EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	TUXPAN TUXPAN	C	03/04/23	03/07/22	3,770,481		3,770,481				2,192,817		2,192,817			1,577,664			95%	56%	OBRA EN PROCESO DE INSTALACION EQUIPAMIENTO
							3,770,481		3,770,481				2,192,817		2,192,817			1,577,664					
<b>SUMA DE LA HOJA</b>							3,770,481		3,770,481				2,192,817		2,192,817			1,577,664					
<b>SUBTOTAL</b>							3,770,481		3,770,481				2,192,817		2,192,817			1,577,664					
<b>TOTAL</b>							3,770,481		3,770,481				2,192,817		2,192,817			1,577,664					

ARQ. JOSÉ LUIS TOVAR RIVALCABA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUXPAN, NAYARIT.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2023**



DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 FECHA DE ELABORACION 01 DE JULIO DEL 2023  
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023  
 SE: URBANIZACION  
 PROGRAMA: N. XLII AYUTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT  
 NUM. DE HOJA 4 DE 4

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 331: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 FONDO: III. FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)  
 DEPENDENCIA EJECUTORA: N. XLII AYUTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJE.	FECHAS		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)				METAS PROG.		METAS ALC.		% AVANCE		OBSERVACIONES
					INICIO (DI/M/A)	TERMINO (DI/M/A)	FEDERAL RES	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BIEMF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL RES	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BIEMF/ OTROS	TOTAL	FEDERAL RES	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BIEMF/ OTROS	U.M.	CANT.	ALCANZADAS DE PROYECTO	FN.	
TUXPAN-FI-SE-001/2023	DGDS-FI-16-001/2023 16/03/2023	PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES VICTORIA Y EL CENTRO URBANO EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	TUXPAN TUXPAN	C	03/04/23	03/07/23		4,057,340		4,057,340		3,257,348			799,992				0	472.17	0	96%	80%	OBRA EN PROCESO DE ACABADOS EN CALLES Y PAVIMENTACION EN SENSUAMIENTO	
TUXPAN-FI-SE-002/2023	DGDS-FI-16-11/05/2023	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO BEBES DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	TUXPAN TUXPAN	C	01/06/23	30/06/23		3,205,564		3,205,564		657,196		657,196	2,248,366				0	1262.78	0	20%	30%	OBRA EN PROCESO CON TRABAJOS EN TERRACERAS	
TUXPAN-FI-SE-004/2023	DGDS-FI-16-004/2023 11/04/2023	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA "CANTARRANAS" DE LA LOCALIDAD DE TUXPAN, MUNICIPIO DE TUXPAN, NAYARIT.	TUXPAN TUXPAN	C	01/06/23	31/07/23		1,673,968		1,673,968		650,722		650,722	1,313,246				0	1262.78	0	60%	30%	OBRA EN PROCESO CON TRABAJOS EN TERRACERAS	
TUXPAN-FI-SE-005/2023	DGDS-FI-16-005/2023 25/06/2023	PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES CUATRECOCOS Y CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE PALMA GRANDE.	TUXPAN TUXPAN	R	03/07/23	02/09/23		2,301,867		2,301,867		0		0	2,301,867				0	1262.78	0	0%	0%	CONTRATO FIRMAO OBRA POR INICIAR	
SUMA DE LA HOJA								11,438,759		11,438,759		4,775,267		4,775,267	6,663,492				0	1262.78	0			6,663,492	
SUBTOTAL								11,438,759		11,438,759		4,775,267		4,775,267	6,663,492				0	1262.78	0			6,663,492	
TOTAL								11,438,759		11,438,759		4,775,267		4,775,267	6,663,492				0	1262.78	0			6,663,492	

ARO, JOSE LUIS TOVAR RUVALCABA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUXPAN, NAYARIT.

Gobierno del Estado de Nayarit



RESUMEN TRIMESTRAL  
EJERCICIO 2023

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2023

RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE TUXPAN, NAYARIT

FECHA DE ELABORACION 01 DE JULIO DEL 2023

NUM. DE HOJA 1 DE 4

(PROGRAMA) APERTURA PROGRAMATICA	AUTORIZADO EN CONVENIOS FEDERALES				INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				SALDO (APROBADO MENOS EJERCIDO)					
	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF. OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF. OTROS	TOTAL	FEDERAL DIRECTO	FEDERAL R33	ESTATAL DIRECTO	MPAL	BENEF. OTROS
SC: AGUA POTABLE	1,344,075				1,344,075		0				0		1,344,075				1,344,075	
SD: ALCANTARILLADO	3,770,481				3,770,481		2,192,617				2,192,617		1,577,864				1,577,864	
SE: URBANIZACION	11,438,759				11,438,759		4,775,267				4,775,267		6,663,492				6,663,492	
<b>SUMA DE LA HOJA</b>	<b>16,553,315</b>				<b>16,553,315</b>		<b>6,967,884</b>				<b>6,967,884</b>		<b>9,585,431</b>				<b>9,585,431</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>16,553,315</b>				<b>16,553,315</b>		<b>6,967,884</b>				<b>6,967,884</b>		<b>9,585,431</b>				<b>9,585,431</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>16,553,315</b>				<b>16,553,315</b>		<b>6,967,884</b>				<b>6,967,884</b>		<b>9,585,431</b>				<b>9,585,431</b>	

*ARG. JOSE LUIS TOVAR RUVALCABA*  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TUXPAN,  
NAYARIT.