


Reporte Proyectos Proyectos de Inversión Inicio > Reporte Proyectos

Filtros de descarga

Entidad Federativa <input type="text" value="Nayarit"/>	Tipo de recurso <input type="text" value="FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)"/>	Filtro por tipo de Reporte	Reporte <input type="text" value="Reporte final"/>
Municipio <input type="text" value="Tuxpan"/>	Ciclo de recurso <input type="text" value="2022"/>		
	Ramo <input type="text" value="33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativa..."/>		
	Programa Presupuestario <input type="text" value="1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territorial..."/>		

Información de descarga

 La descarga de información se hizo de manera correcta.

[Ir al Inicio](#)

[Generar reporte](#)

Historial de descargas [Actualizar](#) [Eliminar descargas](#)

Identificador	Fecha	Nombre reporte	Estatus	Información	Reportes	Eliminar
323132	09/11/2023 11:21:27 AM	ReporteFinal_9112023_1699554087289.zip	Terminado	> La descarga de información se hizo de manera correcta.	Descargar reporte	Eliminar

[Anterior](#) | 1 | [Siguiente](#)

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBA	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONS
2023		3 NAY220402181296	Proyecto de inversión	680708	{ciclo_recurso:2022, ramo:3: REHABILITACIÓN DE REI		18
2023		3 NAY220402181295	Proyecto de inversión	1015904	{ciclo_recurso:2022, ramo:3: REHABILITACIÓN DE REI		18
2023		3 NAY220402175238	Proyecto de inversión	473020	{ciclo_recurso:2022, ramo:3: REHABILITACION DE POZC		18
2023		3 NAY220402180069	Proyecto de inversión	72196	{ciclo_recurso:2022, ramo:3: REHABILITACIÓN DE REI		18
2023		3 NAY220402177431	Proyecto de inversión	1131192	{ciclo_recurso:2022, ramo:3: REHABILITACION DE REI		18
2023		3 NAY220402174424	Proyecto de inversión	288772	{ciclo_recurso:2022, ramo:3: REHABILITACION DE PO		18
2023		3 NAY220402156137	Proyecto de inversión	3643483	{ciclo_recurso:2022, ramo:3: CONSTRUCCION DE EMF		18

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO	MUNICIPIO_RESPONS	TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO
Nayarit	18	Tuxpan	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxpan	340535
Nayarit	18	Tuxpan	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxpan	340513
Nayarit	18	Tuxpan	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tuxpan	318542
Nayarit	18	Tuxpan	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxpan	336982
Nayarit	18	Tuxpan	Proyecto de Inversión de I	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tuxpan	328120
Nayarit	18	Tuxpan	Proyecto de Inversión de I	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tuxpan	315255
Nayarit	18	Tuxpan	Proyecto de Inversión de I	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tuxpan	220457

DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO
S	900	600	600	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:18,	28-11-2022
S	900	600	600	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:18,	28-11-2022
S	900	600	600	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:18,	27-11-2022
S	84	56	56	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:18,	28-11-2022
S	900	600	600	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:18,	28-11-2022
S	900	600	600	0 {meta1: {unidad_medida:P		1 {geo1: {cve_municipio:18,	26-11-2022
S	132	88	88	0 {meta1: {unidad_medida:\N		1 {geo1: {cve_municipio:18,	01-10-2022

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO
31-12-2022	680708	680708
31-12-2022	1015904	1015904
04-12-2022	473020	473020
31-12-2022	72196	72196
31-12-2022	1131192	1131192
02-12-2022	288772	288772
14-11-2022	3643483	3643483

AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FIN/AVANCES_FISIC CONTRATOS	AVANCES_FISIC CARPETA_FOTOS	FOTOS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
									OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
680708	680708	680708	{cto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{2181296/proyecto_	Terminado		Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones	
1015904	1015904	1015904	{cto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{2181295/proyecto_	Terminado		Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones	
473020	473020	473020	{cto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{2175238/proyecto_	Terminado		Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones	
72196	72196	72196	{cto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{2180069/proyecto_	Terminado		Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones	
1131192	1131192	1131192	{cto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{2177431/proyecto_	Terminado		Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones	
288772	288772	288772	{cto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{2174424/proyecto_	Terminado		Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones	
3643483	3643483	3643483	{cto1: {tipo_c	{meta1: {unidad	{2156137/proyecto_	Terminado		Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones	